

Sağlık Yatırımları

İlimizde Devam Eden Yatırım Çalışmaları;

- 2 Adet Devlet Hastanesi (Bolvadin- Emirdağ Devlet Hastaneleri)
- 1 Adet Ağız Diş Sağlığı Merkezi (50 Ünit)
- 2 Adet Entegre Hastane (Çobanlar-Başmakçı Entegre Hastaneleri)
- 1 Adet Tsm+Asm+112 ASHİ Binası (Emirdağ)
- 7 Adet Aile Sağlığı Merkezi (Hayırseverler-Belediye tarafından yapılan) (Sandıklı-İscehisar- ihsaniye Döğer- Dinar Tatarlı- Erenler-Nuribey-Merkez 17 Nolu yenice)

İnşaat Çalışmaları Devam Eden Yatırımlar

- Afyonkarahisar 50 Ünit Ağız Diş Sağlığı Merkezi
- Çobanlar Entegre İlçe Hastanesi Yapımı
- Başmakçı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı
- Emirdağ Devlet Hastanesi Yapımı
- Bolvadin Devlet Hastanesi Yapımı
- Afyonkarahisar Merkez 17 Nolu Yenice Aile Sağlığı Merkezi Yapımı
- İhsaniye Döğer Aile Sağlığı Merkezi
- Dinar Tatarlı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ Binası Yapımı
- Sandıklı Yusuf Aktürk Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)

İnşaat Çalışmaları Tamamlanan ve Geçici Kabul Aşamasında Olan Yatırımlar

- Emirdağ Tsm+Asm+112 ASHİ Yapımı
- Afyonkarahisar Erenler Halil Araç Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)
- Afyonkarahisar Nuribey Aile Sağlığı Merkezi (Nuribey Belediyesi)

2025 Yılında İnşaatı Başlayacak Olanlar

➔ İscehisar 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)

Proje Çalışmaları Tamamlandı. Ruhsat aşamasında. Nisan ayı içerisinde inşaatı başlayacak.

➔ İscehisar Seydiler Aile Sağlığı Merkezi

Yatırım programında yer alan ve proje çizim çalışmaları devam eden yatırımlar

Merkez Fethibey Aile Sağlığı Merkezi	Proje İhalesi yapıldı sözleşme aşamasında
Merkez Çıkrık Aile Sağlığı Merkezi	
Merkez Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ	
Bolvadin Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ	
Halk Sağlığı Lab.+2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi+6 Nolu ASM	Yaklaşık maliyet çalışması tamamlandı Proje çizimi için ihaleleri 02.04.2025 tarihinde yapılacaktır.
8 Nolu ASM+Sağlıklı Hayat Merkezi+İl Ambulans Servis Başhekimliği	
Şuhut 1 Nolu ASM+TSM+112 ASHİ	
Merkez 1 Nolu Aile sağlığı merkezi + 112 ASHİ (Çavuşbaş Mahallesi)	Proje çizimi için Yaklaşık Maliyet oluşturulmaktadır.
Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi	Hayırsever tarafından yaptırılacak olup, mevcut yerine yapılması için proje çalışmalarına başlanılmıştır.

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN YATIRIMLAR



AFYONKARAHİSAR 50 ÜNİT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

- İHALE TARİHİ : 18.05.2022
- İHALE BEDELİ : 86.618.000,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %51

İmar, Mekanik eksiklik ve taleplerle ilgili yazışmalar tamamlandı. 50+8 ünit olarak proje revize edildi.





EMİRDAĞ 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 24.10.2022
- İHALE BEDELİ : 178.507.241,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 85





BOLVADİN 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 09.02.2023
- İHALE BEDELİ : 359.192.000,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %40
- Bolvadin devlet Hastanesi 26 Ekim 2024 tarihi itibariyle konkordato ilan etti. Süre 26/03/2025 tarihinde dolmaktadır.





BAŞMAKÇI 10 YATAKLI ENTEGRE İLÇE HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 07.11.2023
- İHALE BEDELİ :113.458.000,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %40





ÇOBANLAR 10 YATAKLI ENTEGRE İLÇE HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 25.09.2023
- İHALE BEDELİ :113.711,880,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %75





AFYONKARAHİSAR MERKEZ 17 NOLU YENİCE ASM+112 AŞİ BİNASI YAPIM İŞİ

- İHALE TARİHİ : 28.03.2024
- İHALE BEDELİ :16.773.800,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %30





EMİRDAĞ 4-5 HEKİMLİK ASM + TSM+112 AŞİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : 17.04.2023
- İHALE BEDELİ :28.701.140,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 98

(Geçici Kabul Aşamasındadır. 30 günlük ek süre verildi)





İHSANİYE DÖĞER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

- İHALE TARİHİ : 21.03.2024
- İHALE BEDELİ :9.903.125,03-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %25





DİNAR TATARLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ASHİ

- İHALE TARİHİ : 28.03.2024
- İHALE BEDELİ : 20.276,400-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %38
- Kontrolör ve şantiye şefi değişikliği yapıldı. Ruhsat yenileme yapılıyor. Bayramdan sonra devam edecek inşaat.





ERENLER HALİL ARAÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

- Hayırsever Tarafından Yapımı Tamamlanmıştır.
 - Fiziki Gerçekleşme : %98
- Türkiyenin 6. Merkez Umke İstasyonu açılmıştır.
Aile Sağlığı Merkezi için Geçici Kabul Aşamasındadır.





MERKEZ NURİBEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

- Nuribey Belediyesi tarafından yapımı tamamlanmıştır.
- Fiziki Gerçekleşme : %100

Geçici Kabul yapıldı. Nisan ayı Aile Hekimliği
Yerleştirme İşlemleri Sonrası Açılacaktır.



14/03/2025 10:38



SANDIKLI YUSUF AKTÜRK ASM+112 ASHİ BİNASI

- Hayırsever Tarafından Yapımı Devam etmektedir.
- Fiziki Gerçekleşme:%49
- Hayırsever vatandaş Yusuf Aktürk anlaştığı yüklenici firmayla mahkemelik olduğunu fakat ne olursa olsun 2025 yılı sekizinci ayına kadar gerekirse kendisi tamamlayacağını söyledi. yangın ve alarm tertibatını yapacak olan kişide projeyi çizen afyondaki mühendisle görüşüğünü döşeme ve diğer işlere başlayacağını bizzat ilçe sağlık müdürlüğümüzü arayarak bilgi vermiştir. Arz ederim.







T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Arz Ederim.