

DİNAR 3-4 HEKİMLİK ASM + TSM BİNASI ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ

- İHALE TARİHİ : 21.10.2016
- İHALE BEDELİ : 166.750,00-TL
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN :166.750,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 100
- NOT : 14.11.2016 Tarihinde yer teslimi yapıldı.







ÇAY 3-4 HEKİMLİK ASM + TSM+112 ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : 16.02.2016
- İHALE BEDELİ : 1.523.852-TL
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN : 1.523.842-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100,00
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 100
- NOT : 07.03.2016 Tarihinde yer teslimi yapıldı.









EXIT





SANDIKLI 4-5 HEKİMLİK ASM + TSM BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : 02.03.2016
- İHALE BEDELİ : 1.584.858-TL
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN : 1.584.858-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 100
- NOT : 26.04.2016 Tarihinde yer teslimi yapıldı.













SANDIKLI MERKEZ 112 ASHİ BİNASI (PREFABRİK)

- İHALE TARİHİ : 27.09.2016
- İHALE BEDELİ : 132.774,00-TL
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN : 132.774,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100,00
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 100,00









SANDIKLI AKHARIM 112 ASHİ BİNASI (PREFABRİK)

- İHALE TARİHİ : 27.09.2016
- İHALE BEDELİ : 128.620,00-TL
- MEVCUT ÖDENEĞİ :
- TOPLAM ÖDENEN : 128.620,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 100,00
- NAKDİ GERÇEKLEŞME : % 100,00





adibelli
8.872 223 4 223
www.adibelli.com.tr







