

İlimizde Devam Eden Yatırım Çalışmaları;

2 Devlet Hastanesi (Bolvadin- Emirdağ Devlet Hastaneleri)

1 Ağız Diş Sağlığı Merkezi

2 Entegre Hastane (Çobanlar-Başmakçı Entegre Hastaneleri)

1 Tsm+Asm+112 ASHİ Binası (Emirdağ)

7 Aile Sağlığı Merkezi (Hayırseverler-Belediye tarafından yapımı devam eden) (Sandıklı-İscehisar- ihsaniye Döğer-Tatarlı- Erenler-Nuribey-Merkez 17 Nolu)

İnşaat Çalışmaları Devam Eden Yatırımlar

- . Afyonkarahisar 50 Ünit. Ağız Diş Sağlığı Merkezi
- .Çobanlar Entegre İlçe Hastanesi Yapımı
- .Başmakçı Entegre İlçe Hastanesi Yapımı
- . Emirdağ Devlet Hastanesi Yapımı
- . Bolvadin Devlet Hastanesi Yapımı
- .Afyonkarahisar Merkez 17 Nolu Yenice Aile Sağlığı Merkezi Yapımı
- .İhsaniye Döğer Aile Sağlığı Merkezi
- .Dinar Tatarlı Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ Binası Yapımı
- .Emirdağ Tsm+Asm+112 ASHİ Yapımı
- .Sandıklı Aktürk Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)
- .Afyonkarahisar Erenler Halil Araç Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)
- .Afyonkarahisar Nuribey Aile Sağlığı Merkezi (Nuribey Belediyesi)

İnşaatı Başlama Aşamasında Olanlar

➔ İscehisar 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (Hayırsever)

İNŞAAT ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN YATIRIMLAR



AFYONKARAHİSAR 50 ÜNİT AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

- İHALE TARİHİ : 18.05.2022
- İHALE BEDELİ :86.618.000,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %28
- Nakti Gerçekleşme :%25
- . Dönem Sonu Harcama:102.209,40-TL





BAŞMAKÇI 10 YATAKLI ENTEGRE İLÇE HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 07.11.2023
- İHALE BEDELİ :113.458.000,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %20
- NAKTİ GERÇEKLEŞME:%24,94
- DÖNEM SONU HARCAMA:33.969.401,00-TL





ÇOBANLAR 10 YATAKLI ENTEGRE İLÇE HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 25.09.2023
- İHALE BEDELİ :113.711,880,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %25
- NAKTİ GERÇEKLEŞME:%21,32
- DÖNEM SONU HARCAMA: 24.659.719,00-TL





EMİRDAĞ 50 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 24.10.2022
- İHALE BEDELİ : 178.507.241,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 72,46
- NAKTİ GERÇEKLEŞME:%69,06
- DÖNEM SONU HARCAMA: 123.277.100,00-TL



20/09/2024 12:35



20/09/2024 12:41

BOLVADİN 75 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

- İHALE TARİHİ : 09.02.2023
- İHALE BEDELİ : 359.192.000,00-TL.
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %60.32
- NAKTİ GERÇEKLEŞME: %63
- DÖNEM SONU HARCAMA: 226.290.960,00-TL





EMİRDAĞ 4-5 HEKİMLİK ASM + TSM+112 ASHİ BİNASI YAPILMASI

- İHALE TARİHİ : 17.04.2023
- İHALE BEDELİ :28.701.140,00-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 80
- NAKTİ GERÇEKLEŞME: %65
- DÖNEM SONU HARCAMA: 18.629.136,00-TL



Galaxy S23



Galaxy S23

İHSANİYE DÖĞER AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

- İHALE TARİHİ : 21.03.2024
- İHALE BEDELİ :9.903.125,03-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10
- NAKTİ GERÇEKLEŞME: %1
- DÖNEM SONU HARCAMA:0





DİNAR TATARLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ASHİ

- İHALE TARİHİ :28.03.2024
- İHALE BEDELİ :20.276,400-TL
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME : %10
- NAKTİ GERÇEKLEŞME: %1
- DÖNEM SONU HARCAMA:0





SANDIKLI YUSUF AKTÜRK ASM+112 ASHİ BİNASI

- Hayırsever Tarafından Yapımı Devam etmektedir.
- Fiziki Gerçekleşme:%45





ERENLER HALİL ARAÇ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

- Hayırsever Tarafından Yapımı Devam etmektedir.
- Fiziki Gerçekleşme:%100





MERKEZ NURİBEY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

- Nuribey Belediyesi tarafından yapımı devam etmektedir.
- Fiziki Gerçekleşme:%50







T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Arz Ederim.