



“Yaşanabilir çevre ve marka şehirler“



YATIRIMCI KURULUŞLAR DÖNEM RAPORU (Bakanlığımız Genel Bütçe Yatırımları)

Dönemi	: 1 OCAK – 30 EYLÜL 2024
Yatırımcı Kuruluş	: AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı	: 4 Adet
Projelerin Sektörlere Dağılımı :	Eğitim Sektörü : -
	Konut Sektörü : -
	Genel İdare Sektörü : 4 Adet
Toplam Proje Tutarı	: 511.675.081,81 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 0,00-TL
Yılı Ödeneği	: 138.475.081,81 TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	: 0,00.-TL (12 Ad. Arsa Devri)
Parasal Gerçekleşme %	: 22
Fiziki Gerçekleşme %	: 28
Biten Proje Sayısı	: -
Devam Eden Proje Sayısı	: 3
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	: -
Başlamayan Proje Sayısı	: 1
Başlamama Nedenleri	: İhale için Bakanlık Talimatı beklenildiğinden başlanamamıştır.



AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
2024 – OCAK-EYLÜL (Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2024 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. % (Yılı içi)	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
1	GENEL	Afyonkarahisar Merkez Çocuk Evleri Sitesi Yapım İşİ	2024	2026	84.500.000,00	0	25.000.000,00	0	0	3	Yer teslimi gerçekleştirilmiş olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
2	GENEL	Afyonkarahisar Merkez Huzurevi Yapım İşİ	2024	2026	380.700.000,00	0	67.000.000,00	0	0	3	Yer teslimi gerçekleştirilmiş olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
3	GENEL	Afyonkarahisar Dinar Sosyal Hizmet Merkezi Yapım İşİ	2024	2024	0	0	0	0	0	0	Ödenek talep edilmiş olup, ihale talimatı beklenilmektedir.
4	GENEL	Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşİ	2023	2025	46.475.081,81 (Arsa karşılığı)	-	46.475.081,81	Arsa Devri (12 Ad/14 Ad)	89 (Arsa Devri)	90	I. Kısım Yapım İşİ çalışmaları tamamlanmış olup, II. Kısım Yapım İşİ çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlığımız Yatırım Programında (etüt-proje-inşaat) 4 adet işimiz mevcut olup, toplam proje bedeli 511.675.081,81 TL dir.

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



Müdürlüğümüz Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğünün görev alanı kapsamında;

2024 Yılı Bakanlığımız Yatırım Programında (inşaat) 4 adet işimiz mevcut olup söz konusu işlerin toplam proje bedeli **511.675.081,81 TL dir.**

Bakanlığımız yatırım programında bulunan;

- 1- Afyonkarahisar Merkez Çocuk Evleri Sitesi Yapım İşi:** Yer teslimi gerçekleştirilmiş olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- 2- Afyonkarahisar Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yapım İşi:** Yer teslimi gerçekleştirilmiş olup, inşaat çalışmaları devam etmektedir.
- 3- Afyonkarahisar Dinar Sosyal Hizmet Merkezi Yapım İşi:** Ödenek talep edilmiş olup, ihale talimatı beklenilmektedir.
- 4- Afyonkarahisar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım İşi:** I. Kısım Yapım İşi çalışmaları tamamlanmış olup, II. Kısım Yapım İşi çalışmaları devam etmektedir.



AFYONKARAHİSAR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI, SOSYAL TESİS VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJE VE YAPIM İŞİ



Bodrum, zemin ve 3 kattan oluşmaktadır. Toplam İnşaat alanı 5600,00 m² dir.
I. Kısım Yapım İşİ çalışmaları tamamlanmış olup,
II. Kısım Yapım İşİ çalışmaları devam etmektedir.

BAKANLIK GENEL BÜTÇE YATIRIMLARI



Ayrıca ;

2024 yılı içerisinde, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yatırımları kapsamında ilgili kuruluşun talebi üzerine toplam **12** adet işin denetim kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüzden görevlendirilen teknik elamanlarca gerçekleştirilerek **9** adet işin geçici kabul işlemleri tamamlanmış olup, **3** adet işe ilişkin çalışmalara devam edilmektedir. Söz konusu işlerin toplam sözleşme bedeli **6.672.019,90.-TL**'dir. Ayrıca, bahse konu işler kapsamında önceki yıllarda geçici kabulü yapılan **2** adet işin kesin kabul işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Valiliğimize bağlı kamu kurum ve kuruluşlarının (İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hariç) 2024 yılı yatırım programında yer alan işlere ilişkin ilgili kurumun talebi üzerine Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca gerekli incelemeler gerçekleştirilerek ödeneğe esas **32 Adet Keşif Özeti**, ihaleye esas **12 Adet Yaklaşık Maliyet** tanzim edilmiş ve ilgili kurumlara gönderilmiştir.

Kamu Yapılarının Deprem Performans Analizi çalışmaları kapsamında çeşitli kurumlardan gelen talepler doğrultusunda toplam **5** adet binaya ait deprem tahkiki hizmet alımı ihalesine esas teknik şartname ve yaklaşık maliyet belgeleri hazırlanması iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yapıların olası deprem riskinin azaltılması amacıyla ilgili kurumlarca yapılan incelemeler sonucunda ilimiz merkez ve ilçelerinde yer alan ve 11 farklı parselde bulunan 17 adet yapının yıkım iş ve işlemlerine yönelik yaklaşık maliyet belgeleri tanzim edilmiştir. Ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapılardan 2 adet yapının yıkım iş ve işlemlerine yönelik yaklaşık maliyet belgeleri tanzim edilmiştir.

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



YAPI YAKLAŞIK MALİYETİ HESABI

Pratik hesaplama esas olmak üzere yağma ve karkas yapılar için yapı birim alanına isabet eden yaklaşık metraj birim ölçüleri aşağıdadır.

	İMALAT CİNSİ	YIĞMA BİNA		BETONARME KARKAS BİNA	
1	Betonarme Beton	0,250	m ³ /m ²	0,380	m ³ /m ²
2	Betonarme Demiri	22	kg/m ²	34	kg/m ²
3	Kalıp	1,75	m ³ /m ²	2,60	m ³ /m ²
4	Kalıp iskelesi	1,90	m ³ /m ²	2,80	m ³ /m ²
5	İş iskelesi	1,43	m ² /m ²	1,43	m ² /m ²
6	Tuğla Duvar	0,200	m ³ /m ²	0,150	m ³ /m ²
7	İç Sıva	2,40	m ² /m ²	2,40	m ² /m ²
8	Dış Sıva	1,30	m ² /m ²	1,30	m ² /m ²
9	Tavan Sıvası	0,90	m ² /m ²	0,90	m ² /m ²
10	Badana (iç)	3,00	m ² /m ²	3,00	m ² /m ²
11	Fayans – seramik	0,30	m ² /m ²	0,30	m ² /m ²
12	Ahşap yapı + karkas	0,15	m ² /m ²	0,15	m ² /m ²
13	Ahşap Pencere	0,12	m ² /m ²	0,12	m ² /m ²
14	Yağlı Boya	0,42	m ² /m ²	0,42	m ² /m ²
15	Ahşap çatı, kiremit örtü (Toplam İnş. Alanı Üzerinden)				
	Tek kat	1,25	m ² / m ²	1,25	m ² / m ²
	İki kat	0,63	m ² / m ²	0,63	m ² / m ²
	Üç kat	0,42	m ² / m ²	0,42	m ² / m ²
	Dört kat	0,33	m ² / m ²	0,33	m ² / m ²
	Beş kat	0,25	m ² / m ²	0,25	m ² / m ²
16	Metal örtü (Toplam İnşaat alanı üzerinden)				
	Tek kat	1,33	m ² / m ²	1,33	m ² / m ²
	İki kat	0,67	m ² / m ²	0,67	m ² / m ²
	Üç kat	0,44	m ² / m ²	0,44	m ² / m ²
	Dört kat	0,34	m ² / m ²	0,34	m ² / m ²
	Beş kat	0,27	m ² / m ²	0,27	m ² / m ²
17	Mozaik Döşeme Kaplaması	0,90	m ² / m ²	0,90	m ² / m ²
18	Cam	0,10	m ² / m ²	0,10	m ² / m ²

Örnek olarak

Toplam alanı Betonarme karkas ve konut olan 1 500 m² bir binanın metraj olarak hesaplanması gerekiyor ise;
Betonarme Beton = 0,380 x 1 500 = 570 m³
Betonarme Demiri = 0,034 x 1 500 = 51 ton
Betonarme Kalıbı = 2,60 x 1 500 = 2 600 m²
Tuğla Duvarı = 0,150 x 1 500 = 150 m³

Proje den metraj çıkarılması esas olmak üzere yaklaşık pratik kabuller:

Tesviye Tabakası Alanı = Mozaik döşeme kaplaması Alanı 1 m³ beton = 7-8 m² kalıp
Blokaj Alanı = Grobeton Alanı = Mozaik Alanı Demirli beton hacmine = 70-90 kg demir
Kiremit Alanı = Ahşap Çatı Alanı Pencere doğrama alanının = %75-80 normal düz cam
Tavan Sıvası = Tavan Kireç Badana Tüm Demirin = %40-45 ince
Çatı yalıtım alanı Kapı kanal alanının = % 25'i buzluk cam

C) Hazineye ait taşınmazların üzerinde yapılan, Hazineye intikal eden, yerinde korunması mümkün olan ve İdarece değerlendirilmesine ihtiyaç duyulan her türlü yapı ve tesislerin asgari levazım bedelinin hesaplanması kapsamında 2024 yılı içerisinde **7 adet** taşınmaz üzerinde yer alan yapı ve tesislerin “**Asgari Levazım Bedel Hesabı**” ile **11 adet** taşınmaz üzerinde yer alan yapı ve tesislerin “**Yapı Yaklaşık Maliyet Hesabı**” yapılarak ilgili Milli Emlak Birimine iletilmiştir.

İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda 2024 yılı içerisinde **4 adet** yeni kamu binasına ait “**Ödenek Teminine Esas Tahmini Bedel Hesabı-EK4 Belgesi**” hazırlanarak ilgili kuruma iletilmiştir.

DiĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNLARI UYARINCA 2024 YILINDA YAPILAN İŞLER

Denetim ve Kontrollüğü Yapılan İşler	: 12 Adet
Geçici Kabulü Yapılan İşler	: 9 Adet
Kesin Kabulü Yapılan İşler	: 2 Adet
Geçici ve Kesin Kabulü Yapılan İşler	: 11 Adet
İlgili Kurumların talebine istinaden; Ödenek Teminine esas Keşif Özeti	: 32 Adet
Yaklaşık Maliyet	: 12 Adet



DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



DENETİM VE KONTROLLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT İCMAL

	Merkez İlçe	Başmakçı	Bayat	Bolvadin	Çay	Çobanlar	Dazkırı	Dinar	Emirdağ	Evciler	Hocalar	İhsaniye	İsehisar	Kızılören	Sandıklı	Sinapaşa	Sultandağı	Şuhut	TOPLAM
Devam Eden İşler	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
2024 Yılında Biten İşler	5	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	9
2024 Yılından Önce İhalesi Yapılan ve 2024 Yılına Sarkan İşler	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2024 Yılında İhalesi Yapılan İşler	6	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	11
Toplam	6	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	12

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları Bütçe Yatırımları



DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLER LİSTESİ

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
1	ÇAY KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	ÇAY HÜKÜMET KONAĞI HURDA KARŞILIĞI YIKIM İŞİ	05.12.2023	255.000,00.-TL	100	100	MUAYENE VE KABULÜ YAPILDI.
2	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	ŞUHUT 1 NOLU ASM ZEMİN ETÜT İŞİ	14.07.2023	270.000,00.-TL	50	0	ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.
3	AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADLİYE BİNASI YANGIN KAPISI YAPIM İŞİ	24.04.2024	347.460,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
4	AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADLİYE BİNASI 8.CEZA VE 5.ASLİYE MAHK.SALONU OLUŞTURULMASI YAPIM İŞİ	01.08.2024	604.000,00.-TL	100	100	MUAYENE VE KABULÜ YAPILDI.
5	AFYONKARAHİSAR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	KADIN AÇIK CEZA İNFAZ KUR. ATÖLYE BİNASI ZEMİN ETÜT İŞİ	18.04.2024	97.500,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
6	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	ÇAY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	03.05.2024	200.500,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
7	ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ	İSCEHİSAR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	17.07.2024	118.069,90.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
8	İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	SİNANPAŞA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜD.HİZ.BİN.KAZAN DAİRESİ ONARIM İŞİ	08.07.2024	206.000,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
9	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	058 GM NOLU GÜVENLİK HİZ.BİN.ONARIM İŞİ	27.05.2024	988.000,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.
10	HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞI	95 GM NOLU ER KOĞUŞLARI BİN.GENEL ONARIM İŞİ	27.05.2024	548.990,00.-TL	100	100	GEÇİCİ KABUL YAPILDI.

Müdürlüğümüzce yürütülen söz konusu **12** adet işin toplam sözleşme bedeli **6.672.019,90.-TL.**'dir.

DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



KANO MERKEZİ YAPIM İŞİ (2021)



DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ ENTEGRE SAĞLIK TESİSİ (40 YATAKLI) YAPIM İŞİ (2022)



DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



AFYONKARAHİSAR ÇAY KAYMAKAM LOJMANI YAPIM İŞİ (2023)



DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BÜTÇE YATIRIMLARI



1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

İLİMİZ YAPI KOOPERATİFLERİ SAYISI	
Toplam Yapı Kooperatifleri Sayısı	: 145
Konut Yapı Kooperatifleri Sayısı	: 119 Faal:45 Tasfiye:67 Münfesi:7
Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri Sayısı	: 13 Faal:6 Tasfiye:7
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Sayısı	: 13 Faal:8 Tasfiye:4 Münfesi:1
2024 Yılında Genel Kurul Yapan Kooperatif Sayısı	Konut Yapı Koop:43 Küçük Sanayi Site Yapı Koop: 9 Toplu İşyeri Yapı Koop: 6

- 1) Yapı Kooperatiflerinin ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Yapı Kooperatifleri Birliklerinin **ana sözleşmesinin** aynen kabulü halinde **kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek.**
- 2) Yapı Kooperatiflerinin, işleyişine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, **kuruluş kayıtlarının ve sicillerinin tutulmasını sağlamak ve uygulamaları denetlemek.**
- 3) Yapı Kooperatiflerinin, **ana sözleşme değişikliği işlemlerini gerçekleştirmek.** 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 3.maddesine istinaden yapılan ana sözleşme değişikliklerini yapmak.
- 4) Kooperatifler ile ilgili uygulamaların **e-kooperatif sistemine kaydedilmesi ve güncellemelerini yapmak.**
- 5) Vatandaşlardan, kamu kurum kuruluşlarından ve adli makamlardan gelen kooperatif ve üst birliklerine ilişkin bilgi-belge taleplerinin karşılanmasını sağlamak.
- 6) Müdürlüklere gelen şikayetlere ilişkin olarak denetim işlemi gerçekleştirmek, gerektiğinde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurunda bulunmak veya Teftiş Kurulunca incelenmek üzere Bakanlığa intikal ettirmek.
- 7) İllerde Kurulu bulunan kooperatif ve üst birliklerinin genel kurul toplantılarına **Bakanlık Temsilcisi** görevlendirmek.



Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında hibe almaya hak kazanan projelerin maliyet kontrolü ve yapılan imalatların projeye uygunluğunun incelenmesi işlemleri yapılmaktadır. Ayrıca, tamamlanan projelerin izlenmesi amacıyla oluşturulan «**İl Proje Değerlendirme Komisyonu**»nda 2 teknik personelimiz görev yapmaktadır.



Ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın Patlayıcı Maddeler Birleştirilmiş Genelgesi uyarınca İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan «Patlayıcı Madde Üretim Tesisi ve Deposu Denetim Komisyonu » nda 3 teknik personelimiz görev yapmaktadır.

KKYDP KAPSAMINDA HİBE ALAN PROJELERİN KONTROLLÜK HİZMETLERİ



ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilatı Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Bakanlığımızca 2024 Yılında yerel yönetimlere (17) **15.360.274,72 TL** yardım ödeneği aktarılmıştır.

	Yardım Yapılan İdare	Yardım Konusu	Harcanan miktar
1	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	2.398.324,14
2	AHMETPAŞA BELEDİYESİ	ÇEVRE DÜZENLEMESİ MAL VE MALZEME ALIMI-ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
3	AKÖREN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
4	BAYAT BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
5	BEYYAZI BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI-BETON BORDÜR TAŞI ALIMI	1.000.000,00
6	ÇAYIRBAĞ BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
7	ÇOBANLAR BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	413.874,72
8	DAVULGA BELEDİYESİ	ÇEVRE DÜZENLEMESİ MAL VE MALZEME ALIMI	1.000.000,00
9	DİŞLİ BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
10	EMİRDAĞ BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ VE KİLİTLİ PARKE ALIMI	1.400.000,00
11	ERKMEN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	999.000,00
12	EVCİLER BELEDİYESİ	BETON PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
13	GEBECER BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
14	GÖMÜ BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
15	GÜNEY BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
16	AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	2.398.324,14
17	AHMETPAŞA BELEDİYESİ	ÇEVRE DÜZENLEMESİ MAL VE MALZEME ALIMI-ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00

ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI



ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilatı Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Bakanlığımızca 2024 Yılında yerel yönetimlere (28) 25.916.348,86 TL yardım ödeneği aktarılmıştır.

	Yardım Yapılan İdare	Yardım Konusu	Harcanan miktar
18	HOCALAR BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	983.400,00
29	İHSANİYE BELEDİYESİ	FORD ÇİFT KABİN KAMYONET	1.000.000,00
20	KILIÇASLAN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
21	KIZILÖREN BELEDİYESİ	NEW HOLLAND TT55 4WD TRAKTÖR ALIMI	935.550,00
22	KOCATEPE BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
23	KÜÇÜKHÖYÜK BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	596.200,00
24	SEYDİLER BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
25	SUSUZ BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
26	SÜLÜN BELEDİYESİ	KİLİTLİ PARKE TAŞI ALIMI	1.000.000,00
27	TAŞOLUK BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	190.000,00
28	TATARLI BELEDİYESİ	ÇÖP KONTEYNERİ ALIMI	1.000.000,00
29			
30			

ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI