



**AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ
2024 YILI YATIRIMLARI**

AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

2024

Proje Sayısı
271

Ödenek
352.369.500,69 TL

Toplam Harcama
Tutarı
300.354.904,63 TL

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %85,24

2024 Yılı Yol ve Ulaşım Yatırımları

Projeler	Proje Sayısı	Toplam Km	Ödenek Miktarı
Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yollar	24	97,5 km	68.261.631,23 TL
1. ve 2. Kat Asfalt (Sathi Kaplama)	52	251,5 km	50.743.823,07 TL
Stabilize Yollar, Kumlama ve Yol Genişletme	17	20,5 km	18.629.355,64 TL
TOPLAM	93	370 km	137.634.809,94 TL

Toplam Ödenek :137.634.809,94 TL

Dönem Sonuna Kadar Yapılan
Harcama: 103.901.266,62 TL

2024 Yılı İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırımları

Projeler	Proje Sayısı	Ödenek Miktarı
2024 Yılı İçme Suyu Çalışmaları	77	19.000.000,00 TL
2023 Yılından Devam Eden İçme Suyu Çalışmaları	21	240.530,10 TL
2024 Yılı Kanalizasyon Çalışmaları	70	18.000.000,00 TL
TOPLAM	168	37.240.530,10 TL

Toplam Ödenek :37.240.530,10 TL

**Dönem Sonuna Kadar Yapılan
Harcama: 22.487.640,49 TL**

2024 Yılı Hükümet Konakları Yatırımları

	Emirdağ Hükümet Konağı	İscehisar Hükümet Konağı	Sandıklı Hükümet Konağı
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%60	%100	%80
Proje Bedeli	28.380.000,00 TL	61.056.000,00 TL	136.608.551,69 TL
Önceki Yıllar Harcanan Tutar	18.355.160,00 TL	42.001.312,00 TL	32.003.364,70 TL
2024 Yılı Ödeneği	10.024.840,00 TL	53.689.686,62 TL	104.605.551,69 TL (Önceki Yıllardan Devreden Ödenek)
2024 Yılı Harcaması	-	44.741.405,52 TL	120.050.509,66 TL

2024 Yılı Toplam Ödenek: 168.320.078,31 TL

2024 Yılı Harcama: 164.791.915,18 TL

2024 Yılı Tarımsal Hizmet Yatırımları

Proje	İhale Bedeli	İşin Durumu
Afyonkarahisar Gıda Lab. Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Otomatik Protein Tayin(DUMAS) Cihazı, 1 Adet HPCL Cihazı 1 adet HPLC hicaz için FLD (Florasan Dedektör Sistemi) ve Autosampler(Numune Örnekleme Cihazı Alımı) İşİ ihalesi sonuçlanmış olup, Firmaların cihazları yurtdışından temini için bekleniyor.	3.525.234,90 TL	Tamamlandı
Bal Arılarında Varroa Hastalığı Korunması Projesi kapsamında Ektoparaziter (Flumetrin) Alımı İşİ	544.674,90 TL	Tamamlandı
Kurumsal Kapasitenin geliştirilmesi Projesi kapsamında 258 Adet Mastitis Detektörü Alımı İşİ	1.601.490,00 TL	Tamamlandı
Valiliğimiz ile AKÜ Rektörlüğü arasında imzalan prtokol kapsamında Afyonkarahisar İli Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesi için Ekolojik Değerlendir Raporu hazırlanması Hizmet Alımı İşİ	204.000,00 TL	Tamamlandı
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Ar-Ge Bahçesi 22 dekar alanda altın otu hasatı Hizmet Alımı İşİ	53.800,00 TL	Tamamlandı
Afyonkarahisar - Dazkırı - Arıköy Ve Yukarıyenice Köyleri Yas İle Yağmurlama Sulama Tesisleri İnşaatı İşİ	3.197.482,54 TL	Tamamlandı
GÖZLEMSEL JEOLJİK ETÜT RAPORU (Afyonkarahisar Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İçin)	47.400,00 TL	Tamamlandı

Toplam Ödenek: 9.174.082,34 TL

2024 Yılı Toplam Harcama: 9.174.082,34 TL