



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü


5. Bölge Müdürlüğü
Afyonkarahisar İli

22.10.2024

5.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar İli

- Bölge Müdürlüğümüz;
- **Afyonkarahisar**, Kütahya, Denizli, Eskişehir ve Uşak illerini kapsamaktadır.





2024 YILI YATIRIMCI KURULUŐ DÖNEM RAPORU



PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI	ADEDİ
TURİZM	5
DKH-Sosyal	3
Eğitim-Kültür	3
TOPLAM	11
2024 YILI PROGRAM ÖDENEĐİ	31.290.440 TL
2024 YILI HARCAMA	24.057.168 TL
NAKDİ GERÇEKLEŐME	% 77
FİZİKİ GERÇEKLEŐME	% 84



TURİZM

Muhtelif Etüt
Proje

Muhtelif Proje

MERKEZ



Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%90

ÖDENEK
270.000 ₺

HARCAMA
78.000 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
%29

26 Ağustos Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonu Yapımı İşi tamamlanmıştır. 26 Ağustos Tabiat Parkı karayolları geçiş izni için vaziyet planı yapılmaktadır. Ayrıca Akdağ Milli Parkı Analitik Etüt haritaları yapılmaktadır.

TURİZM

Tabiat Parkları

Bakım Onarım

MERKEZ



26 Ağustos Tabiat Parkı yöresel ürün satış üniteleri tamir bakım işi yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca At Barınağı ve Binaların Bakım ve Onarımında kamera sistemi tamir ve bakımı tamamlanmıştır.

Fiziki Gerçekleşme
Oranı
% 100

ÖDENEK
630.000 ₺

HARCAMA
621.300 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
% 99

TURİZM

TABİAT PARKLARI

Alan Düzenleme

DİNAR



Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%85

ÖDENEK
2.250.000 ₺

HARCAMA
517.560 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
% 23

Dinar Pınarlı Tabiat Parkına 4 Adet Kamelya ve 8 Adet Barbekü Yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca Su İsale Hattı Yapılması işi tamamlanmıştır. Pınarlı Tabiat Parkı Giriş Takı yapım işi ihalesi yapılmış olup, Çocuk oyun grubu, köprü ve yol düzenlemesi ihalesi yapılmış olup; sözleşme aşamasındadır.

Sosyal-Çevre

Sulak Alan Envanter
Yönetim Planı
Hazırlama ve
İzleme
(Danışmanlık)

Karakuyu Sulak
Alanı

DİNAR



Karakuyu Sulak Alan Revize yönetim Planı Hazırlanması ve Karakuyu Sulak Alanının Hidrojeolojik Yapısının Matematiksel Modellenmesi Projesi Hizmet Alımı işi tamamlanmış olup ödemesi yapılmıştır.

Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%100

ÖDENEK
438.000 ₺

HARCAMA
437.640 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
% 100

Sosyal-Çevre

Etüt Proje

Seyitler Barajı

MERKEZ



Seyitler Barajı İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin önlenmesi için istilacı türün toplanması ve bu kapsamda tanıtım materyali hazırlanması devam etmektedir.

Fiziki Gerçekleşme Oranı
% 25

ÖDENEK
250.000 ₺

HARCAMA
0 ₺

Nakdi Gerçekleşme Oranı
% 0

Turizm

Bakım Onarım

**Sandıklı – Akdağ Milli
Parkı**



**Fiziki Gerçekleşme
Oranı**
%100

ÖDENEK
630.000 ₺

HARCAMA
336.600 ₺

**Nakdi
Gerçekleşme Oranı**
%53

Akdağ Milli parkında mevcut su kaynağının, mescidin ve tuvaletin bakım onarımını işi tamamlanmıştır.

Turizm



Fiziki Gerçekleşme Oranı
%100

ÖDENEK
1.080.000 ₺

HARCAMA
398.000 ₺

Nakdi Gerçekleşme Oranı
%37

Alan Düzenleme

Akdağ Milli Parkı su kaptaj ve Su İsale Hattının Yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca Akdağ Milli Parkına 3 Adet 8'li Mangal Ateşi yakma yeri yapımı işi tamamlanmış olup, Köprü Korkulukların yapımı devam etmektedir

Sandıklı- Akdağ Milli Parkı

Eğitim-Kültür

Alan Düzenleme

AFYONKARAHİSAR



Zafer Müzesi restorasyonu tamamlanmıştır. Kocatepe wc zemin ve fosseptik yapılması işi tamamlanmıştır. İstiklal Tanıtım Merkezi iç mekan düzenleme işine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Fiziki Gerçekleşme
Oranı
%90

ÖDENEK
23.000.000 ₺

HARCAMA
20.302.832 ₺

Nakdi
Gerçekleşme Oranı
%88

Eğitim-Kültür

Etüt-Proje

AFYONKARAHİSAR



Fiziki Gerçekleşme Oranı
%60

ÖDENEK
675.000 ₺

HARCAMA
148.340 ₺

Nakdi Gerçekleşme Oranı
%22

Kocatepe'de 1+1 WC Proje Revizesi (Engelli WC ilaveli), Zafer Müzesi perde alımı, tamalanmış Anıt ve şehitliklerimizle ilgili proje çalışmaları devam etmektedir.

Eğitim-Kültür

Bakım Onarım

AFYONKARAHİSAR



Çiğiltepe bayrak direğine iş iskelesi kurulması ve bayrak tamiri işi, Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği ve Albay Reşat Çiğiltepe şehitliği anıt ve mermer taşları bakım onarımı, tamamlanmış olup, diğer anıt ve şehitliklerimizde bakım ve onarım işleri devam etmektedir.

Fiziki Gerçekleşme Oranı

%75

ÖDENEK

1.640.000 ₺

HARCAMA

780.996 ₺

Nakdi Gerçekleşme Oranı

%48

**DKH-Sosyal-
Belediye**

**Sokak
Hayvanlarına
Şehir Dışında
Sağlıklı Yaşam
Alanları
Oluşturulması
Projesi**



**Fiziki
Gerçekleşme
Oranı
% 99**

**ÖDENEK
436.500 ₺**

**HARCAMA
436.500 ₺**

**Nakdi
Gerçekleşme
Oranı
% 100**

**Afyonkarahisar
Muhtelif**

Afyonkarahisar Belediyesine Sokak Hayvanları Kısırlaştırma Bedeli için 435.900 TL. ve Dinar Belediyesine 600,00 TL. aktarıldı.

HAYVANLARI KORUMA KANUNU FAALİYETLERİ



2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 1616 adet sokak hayvanı aşılalmıştır.



2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 1616 adet sokak hayvanı kısırlaştırılmıştır.



2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 1616 adet sokak hayvanı işaretleme ve kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir



2024 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 42 adet sokak hayvanı sahiplendirilmiştir.





2024 yılında;

Doğada zarar görmüş **573** adet yaban hayvanı tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakılmıştır.

2024 Yılında ;

Afyonkarahisar ilimizde **1300** adet keklğin doğaya salımı yapılmıştır.

AV KORUMA VE KONTROL FAALİYETLERİ



2024 yılında;
3 adet Avcı Eğitim Kursu'nda
61 kişiye sertifika verilmiştir.



2024 yılında;
Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 464 kişi
kontrol edilmiş,
49 kişiye yasal işlem yapılmıştır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

Arz Ederim.

Kemal CAN
Bölge Müdürü