



**AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ  
2024 YILI YATIRIMLARI**

# AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ

2024

Proje Sayısı  
**261**

Ödenek  
**404.593.658,85 TL**

Toplam Harcama  
Tutarı  
**352.078.728,10 TL**

Nakdi Gerçekleşme Oranı: %87,02

## 2024 Yılı Yol ve Ulaşım Yatırımları

Projeler	Proje Sayısı	Toplam Km	Ödenek Miktarı
Bitümlü Sıcak Karışım Asfalt Yollar	14	47 km	70.959.353,19 TL
1. ve 2. Kat Asfalt (Sathi Kaplama)	20	88,5 km	64.537.745,60 TL
Stabilize Yollar, Kumlama ve Yol Genişletme	9	9,5 km	7.382.551,42 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>43</b>	<b>370 km</b>	<b>142.879.650,21 TL</b>

Toplam Ödenek :164.719.086,79 TL

Dönem Sonuna Kadar Yapılan  
Harcama: 142.879.650,21 TL

## 2024 Yılı İçme Suyu ve Kanalizasyon Yatırımları

Projeler	Proje Sayısı	Ödenek Miktarı
2024 Yılı İçme Suyu Çalışmaları	73	33.453.694,00 TL
2023 Yılından Devam Eden İçme Suyu Çalışmaları	21	240.530,10 TL
2024 Yılı Kanalizasyon Çalışmaları	58	28.686.187,31 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>152</b>	<b>62.380.411,41 TL</b>

**Toplam Ödenek :62.380.411,41 TL**

**Dönem Sonuna Kadar Yapılan  
Harcama: 35.233.080,37 TL**

## 2024 Yılı Hükümet Konakları Yatırımları

	Emirdağ Hükümet Konağı	İscehisar Hükümet Konağı	Sandıklı Hükümet Konağı
Fiziki Gerçekleşme Oranı	%60	%100	%95
Proje Bedeli	28.380.000,00 TL	61.056.000,00 TL	136.608.551,69 TL
Önceki Yıllar Harcanan Tutar	18.355.160,00 TL	42.001.312,00 TL	32.003.364,70 TL
2024 Yılı Ödeneği	10.024.840,00 TL	53.689.686,62 TL	104.605.551,69 TL (Önceki Yıllardan Devreden Ödenek)
2024 Yılı Harcaması	-	44.741.405,52 TL	120.050.509,66 TL

2024 Yılı Toplam Ödenek: 168.320.078,31 TL

2024 Yılı Harcama: 164.791.915,18 TL

## 2024 Yılı Tarımsal Hizmet Yatırımları

	Proje	İhale Bedeli	İşin Durumu
1	Afyonkarahisar Gıda Lab. Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 Adet Otomatik Protein Tayin(DUMAS) Cihazı, 1 Adet HPCL Cihazı 1 adet HPLC hicaz için FLD (Florasan Dedektör Sistemi) ve Autosampler(Numune Örnekleme Cihazı Alımı) İşi ihalesi sonuçlanmış olup, Firmaların cihazları yurtdışından temini için bekleniyor.	3.525.234,90 TL	Tamamlandı
2	Bal Arılarında Varroa Hastalığı Korunması Projesi kapsamında Ektoparaziter (Flumetrin) Alımı İşi	544.674,90 TL	Tamamlandı
3	Kurumsal Kapasitenin geliştirilmesi Projesi kapsamında 258 Adet Mastitis Detektörü Alımı İşi	1.601.490,00 TL	Tamamlandı
4	Valiliğimiz ile AKÜ Rektörlüğü arasında imzalan prtokol kapsamında Afyonkarahisar İli Tarıma Dayalı İhtisas Bölgesi için Ekolojik Değerlendir Raporu hazırlanması Hizmet Alımı İşi	204.000,00 TL	Tamamlandı
5	Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Ar-Ge Bahçesi 22 dekar alanda altın otu hasatı Hizmet Alımı İşi	53.800,00 TL	Tamamlandı
6	Afyonkarahisar - Dazkırı - Arıköy Ve Yukarıyenice Köyleri Yas İle Yağmurlama Sulama Tesisleri İnşaatı İşi	3.197.482,54 TL	Tamamlandı
7	GÖZLEMSEL JEOLJİK ETÜT RAPORU (Afyonkarahisar Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi İçin)	47.400,00 TL	Tamamlandı

Toplam Ödenek: 9.174.082,34 TL

2024 Yılı Toplam Harcama: 9.174.082,34 TL

**2024 Köylere Hizmet  
Götürme Birliđi  
Sosyal Donatı Yatırımları**

<b>Projeler</b>	<b>Proje Sayısı</b>
<b>Çocuk Oyun Grubu</b>	<b>25</b>
<b>Spor Parkı</b>	<b>8</b>
<b>Halı Saha</b>	<b>1</b>
<b>Pazar Yeri</b>	<b>7</b>
<b>Köy Konađı</b>	<b>2</b>
<b>Köy Fırını</b>	<b>9</b>
<b>Muhtarlık Binası</b>	<b>4</b>
<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>56</b>