



|   |   |
|---|---|
| <b>TOPLANTI DÖNDEMİ</b>   | <b>1 Ocak-30 Haziran2017</b>              |
| <b>YATIRIMCI KURULUŞ ADI</b>  | <b>Afyonkarahisar<br/>İl Özel İdaresi</b> |
| <b>TOPLAM PROJE SAYISI</b>  | <b>461</b>                                |
| <b>PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI</b>                                   |   |
| <b>Tarım Sektörü</b>  | <b>13</b>                                 |
| <b>Ulaştırma Sektörü (Asfalt, Sanat<br/>Yp.,Trafik İşt,Bakım Onr)</b> | <b>233</b>                                |
| <b>İçmesuyu</b>   | <b>122</b>                                |
| <b>Kanalizasyon</b>   | <b>92</b>                                 |
| <b>Yapı İşleri (İnşaat) (Köylere Hizmet<br/>Birlikleri)</b>           | <b>1</b>                                  |
| <b>TOPLAM PROJE TUTARI</b>  |   |
| <b>ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI</b>  |   |
| <b>YILI ÖDENEĞİ</b>   | <b>51.304.290,57</b>                      |
| <b>DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN<br/>HARCAMA</b>                         | <b>6.694.771,49</b>                       |
| <b>PARASAL GERÇEKLEŞME %</b>  | <b>13%</b>                                |
| <b>FİZİKİ GERÇEKLEŞME %</b>   | <b>33%</b>                                |
| <b>BİTEN PROJE SAYISI</b>   | <b>33</b>                                 |
| <b>DEVAM EDEN PROJE SAYISI</b>  | <b>243</b>                                |
| <b>İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI</b>                                | <b>50</b>                                 |
| <b>BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI</b>                                       | <b>26</b>                                 |
| <b>PROJE AŞAMASINDA</b>   | <b>109</b>                                |



# İnşaat Yatırımları





# İnşaat Yatırımları

**Dazkırı İlçesi 300 Kişilik Kapalı Spor Salonu** 12.10.2016 tarihinde 1.224.000 TL bedelle ihale edilmiştir. İnşaat yapımına devam edilmekte olup, şuana kadar 416.077 TL ödeme yapılmıştır.



# Yol ve Ulaşım Yatırım Programı





# Yol Yatırımları

İdaremiz yol ağında toplam **4.000 km** yol bulunmaktadır. Birinci derece yollarımızın tamamı asfalt kaplamadır. **2017 yılı için 400 km sathi asfalt kaplama, 35 km (35.000x7=245.000 metrekare) parke ve 18,5 km sıcak asfalt yol olmak üzere toplam 453,5 km yol yapımı planlanmıştır.** Yol çalışmaları ve menfez köprü yapımları için **34.346.909 TL** ödenek ayrılmıştır. Yol yapım çalışmaları devam etmekte olup, şuana kadar **5.780.010 TL** ödeme yapılmıştır.

**BİRİNCİ DERECE KÖY  
YOLLARIMIZIN TAMAMI  
ASFALT YOLDUR**





# Parke Yatırımları

İdaremiz personeli tarafından gerçekleştirilen yaklaşık maliyet ve kontrol işlemleri sonucunda köylerimize toplamda bugüne kadar **5.600.000 m<sup>2</sup>** parke taşı döşenmiştir. Kanalizasyonu tamamlanan köylerde parke taşı ve bordür döşenmesi işleri yapılmaktadır. 2017 yılı itibariyle **5.050.000 TL** ödenek ayrılarak İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliklerine aktarılmıştır. Merkez, Çay, Sultandağı, İhsaniye ve Hocalar İlçelerine ait parke taşı ihale ve ödeme işlemleri İdaremizce yapılmaktadır.

**10 YILDA 5.600.000  
METREKARE PARKE TAŞI**





# İçme suyu Yatırım Programı





# İçme suyu Yatırımları

İl Özel İdaresi sorumluluk alanındaki 423 köyümüzün tamamında içme suyu mevcuttur. 2017 Yatırım Programında 122 proje yapılması planlanmaktadır. İlk 6 ay içerisinde 8 proje tamamlanmış, 60 proje devam etmektedir. İçme suyu projelerinde kullanılmak üzere 2017 yılında 5.500.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

**KÖYLERİMİZİN  
TAMAMINDA  
İÇME SUYU  
MEVCUTTUR**







# Çevre ve Kanalizasyon Yatırım Programı



# Kanalizasyon Yapım Çalışmaları

423 Köyümüzün sadece 15 adedinde kanalizasyon teknik olarak uygun olmayışı ve nüfus azlığı nedeni ile yoktur. Bu köylerimizde ferdi fosseptik yapılarak çözüm üretilmektedir. 2017 Yatırım Programında 92 proje yapılması planlanmaktadır. İlk 6 ay içerisinde 12 proje tamamlanmış, 34 proje devam etmektedir. Kanalizasyon projelerinde kullanılmak üzere 2017 yılında 3.750.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.





# Tarımsal Hizmetler Yatırım Programı





# Kapalı Sistem Sulamaya Geçiş Çalışmaları

Tarımsal sulamanın, açık kanal sistemiyle yapılan köylerde kapalı sisteme dönüştürülmesi ve yeni sulamaya açılacak yerlerin kapalı sistemde yapılması için 2017 yılı yatırım programında 13 YAS projesi bulunmaktadır. 2017 yılında YAS çalışmaları için 250.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

