



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI

“Yaşanabilir Çevre ve Marka Şehirler”



HEDEF2023

www.csb.gov.tr

T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ



YATIRIMCI KURULUŞLAR DÖNEM RAPORU
(Bakanlığımız Genel Bütçe Yatırımları)

Dönemi	: 1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017
Yatırımcı Kuruluş	: AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Toplam Proje Sayısı	: 9 Adet
Projelerin Sektörlere Dağılımı :	Eğitim Sektörü : 2 Adet Konut Sektörü : 0 Genel İdare Sektörü : 7 Adet
Toplam Proje Tutarı	: 93.915.000,00 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 725.289,82 TL
Yılı Ödeneği	: 22.011.000,00 TL
Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama	: 3.043.590,77 TL
Parasal Gerçekleşme %	: 13.8
Fiziki Gerçekleşme %	: 40
Biten Proje Sayısı	: 1
Devam Eden Proje Sayısı	: 5
İhale Aşamasındaki Proje Sayısı	: 3
Başlamayan Proje Sayısı	: -
Başlamama Nedenleri	: -

İLİ : AFYONKARAHİSAR

YILI: 2017 (HAZİRAN SONU)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. %	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
1	EĞİTİM	Bolvadin Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik)	2011	2018	30.000.000,00	0	8.000.000,00	2.467.056,87	30,84	40	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
2	EĞİTİM	Afyon Mrk.Yurt İnşaatı (500 Öğrencilik)	2011	2018	30.000.000,00	0	8.000.000,00	0	0	0	Proje hazırlama çalışmaları devam ediyor.
3	GENEL	Afyonkarahisar İş-Kur İl Müdürlüğü Hiz. Binası (E-P-İ)	2015	2018	5.000.000,00	725.289,82	1.966.000,00	546.443,90	27,80	38	İnşaat çalışmaları devam ediyor.
4	GENEL	Afyon Mrk. Huzurevi İnş. (90 Kişilik) (E+P+İ)	2011	2019	11.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	İhale aşamasında.
5	GENEL	Afyon Mrk. Çocuk Destek Merkezi (Erkek 30 Kişilik)	2016	2019	7.870.000,00	0	900.000,00	0	0	0	İş yeri teslimi yapıldı. İnşaat çalışmaları devam ediyor.
6	GENEL	Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hiz. Binası Yapım işi.	2015	2019	9.900.000,00	0	1.000.000,00	0	0	0	İhalesi yapıldı. Sözleşme aşamasında.

İLİ : AFYONKARAHİSAR

YILI: 2017 (HAZİRAN SONU)

AFYONKARAHİSAR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

(Bakanlığımız Yatırım Programında yer alan Genel Bütçe Yatırımlarımız)

Sıra No	Sektörün Adı	Projenin Adı	İşin		Revize Proje Maliyet Tutarı (TL)	Önceki Yıllardaki Harcama Miktarı (TL)	2017 Yılı Ödeneği (TL) KDV Dahil	Dönem Sonu Har. Miktar (TL) KDV Dahil	Nakti Gerç. %	Fiziki Gerç. %	AÇIKLAMALAR
			Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi							
7	GENEL	Davulga J. Krk. K. Hizmet Binası Tesisleri.	2017	2017	40.000,00	0	40.000,00	30.090,00	100	100	Proje çalışmaları tamamlandı. İhale hazırlığı yapılıyor.
8	GENEL	Afyonkarahisar Çocuk evleri Sitesi (50 kişilik) (E-P)	2017	2017	55.000,00	0	55.000,00	0	0	0	Proje çalışmaları devam ediyor.
9	GENEL	Afyon Dinar Sosyal Hizmet Mrk. (E+P)	2017	2017	50.000,00	0	50.000,00	0	0	0	Arsa mimari bilgileri çalışması devam ediyor.
Toplam:					93.915.000,00	725.289,82	22.011.000,00	3.043.590,77			

Müdürlüğümüz Proje ve Yapım İşleri Şube Müdürlüğü görev alanı kapsamında;

A- 2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Bakanlığımız yatırım programında yer alan Genel Bütçe yatırımlarından ilimizde **9 adet** işimiz mevcut olup, toplam proje yatırım bedeli **93.915.000,00 -TL'**dir.

Bunlardan;

1) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **30.000.000,00-TL.** ihale bedelli **Afyon Bolvadin 500 Öğrencilik Yurt İnşaatı yapım işi** inşaat çalışmaları devam ediyor.

2) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **30.000.000,00-TL.** ihale bedelli **Afyon Mrk. 500 Öğrencilik Yurt İnşaatı yapım işi** proje hazırlama çalışmaları devam ediyor.

3) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **5.000.000,00-TL.** proje keşif bedelli **Afyonkarahisar İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası (E+P+İ) işi** inşaat çalışmaları devam etmektedir.

4) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **11.000.000,00-TL** proje keşif bedelli **Afyonkarahisar Mrk. Huzurevi İnş. (90 Kişilik) (E+P+İ) işi** ihale aşamasındadır.

5) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **7.870.000,00-TL.** proje keşif bedelli **Afyonkarahisar Mrk. Çocuk Destek Merkezi (Erkek 30 Kişilik) Yapım işi** için yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam ediyor.

6) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **9.000.000,00-TL.** proje keşif bedelli **Afyonkarahisar Sosyal Hizmetler Merkezi + İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi** ihalesi yapılmıştır.

7) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **40.000,00-TL.** proje keşif bedelli **Davulga Jandarma Krk. K.ılgı Hiz. Binası Tesisleri işi** proje çalışması tamamlandı. İhale hazırlığı yapılmaktadır.

8) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **55.000,00-TL.** proje keşif bedelli **Afyonkarahisar Çocuk Evleri Sitesi işi** proje çalışmaları devam etmektedir.

9) 2017 yılı Bakanlığımız yatırım programında bulunan **50.000,00-TL.** proje keşif bedelli **Afyon Dinar Sosyal Hizmet Mrk. (E+P) işi** arsa mimari bilgileri çalışması devam etmektedir.

Ayrıca ;

B) 2017 yılı içerisinde İl Özel İdaresince 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında ihalesi yapılan ve önceki yıllardan devam eden toplam **29** adet işin yapı denetim ve kontrollük hizmetleri ilgili kuruluşun talebi üzerine Müdürlüğümüzden görevlendirilen teknik elamanlarca yapılmaktadır. Söz konusu işlerin toplam ihale bedeli **20.157.014,00 TL.**'dir

Ayrıca, 4734 Sayılı Kamu İhale Yasası kapsamında ihalesi yapılan İl Özel İdaresi ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapı denetim ve kontrollük hizmetleri Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca yürütülen işlerden 2016 yılı içerisinde bitirilen **18 adet işin geçici kabulü, 13 adet işin de kesin kabulü** (geçen yıl geçici kabulü yapılan işlerden) olmak üzere **Toplam 31 Adet işin geçici ve kesin kabul** işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Müdürlüğümüzce, ilimiz dâhilindeki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait mevcut yapılarla ilgili olarak kurum ve kuruluşların talepleri gereğince söz konusu yapıların genel fiziki durumları dikkate alınarak, meri deprem yönetmeliğine, tasdikli proje ve mahal listesine, fen ve sanat kurallarına göre yapılıp yapılmadığı, mevcut haliyle kullanılıp kullanılmayacağı, güçlendirme ile kat ilavesi istenilen binalara kat ilavesi yapılıp yapılamayacağı hususunda 2017 yılında **24 Adet Teknik Rapor** düzenlenmiştir.

Valiliğimiz (İl Milli Eğitim Hariç olmak üzere, Sağlık, emniyet, gençlik ve spor, sosyal hizmetler ve diğerleri) kamu kurum ve kuruluşlarının 2016 yılı yatırım bütçelerinde yer alıp ödeneği **İl Özel İdaresine aktarılan işler ve İl Özel İdaresinin inşaatları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait işler için** Müdürlüğümüz teknik elamanlarınca ödeneğe esas **37 Adet Keşif Özeti**, ihaleye esas **77 Adet Yaklaşık Maliyet** tanzim edilerek ilgili kurumlarına gönderilmiştir.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNLARI UYARINCA 2017 YILINDA YAPILAN İŞLER

Denetim ve Kontrollüğü Yapılan İşler	: 29Adet
Geçici Kabulü Yapılan İşler	: 18Adet
Kesin Kabulü Yapılan İşler	: 13Adet
Geçici ve Kesin Kabulü Yapılan İşler	: 31Adet
Teknik Rapor	: 24 Adet
İlgili Kurumların talebine istinaden; Ödenek Teminine esas Keşif Özeti	: 37 Adet
Yaklaşık Maliyet	: 77 Adet

Sıra No	İLÇE ADI	2017 YILI İÇİNDE DEVAM EDEN İŞLER	2017 YILI İÇİNDE BİTEN İŞLER	2017 Yılından Önce İhalesi Yapılan Ve 2017 Yılına Sarkan İşler	2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN İŞLERİN SAYISI	TOPLAM
1	MERKEZ İLÇE	8	2	1	9	10
2	BAŞMAKÇI	0	0	0	0	0
3	BAYAT	0	0	0	0	0
4	BOLVADİN	0	0	0	0	0
5	ÇAY	0	1	1	0	1
6	ÇOBANLAR	1	0	0	1	1
7	DAZKIRI	0	0	0	0	0
8	DİNAR	2	2	3	1	4
9	EMİRDAĞ	2	1	1	2	3
10	EVCİLER	0	0	0	0	0
11	HOCALAR	0	0	0	0	0
12	İHSANİYE	0	0	0	0	0
13	İSCEHİSAR	0	0	0	0	0
14	KIZILÖREN	0	0	0	0	0
15	SANDIKLI	1	6	5	2	7
16	SİNANPAŞA	0	1	1	0	1
17	SULTANDAĞI	0	1	0	1	1
18	ŞUHUT	1	0	0	1	1

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2017 YILINDAN ÖNCE İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN,
DENETİM VE KONTROLLUĞU MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
1	AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ	AFYON ENGELSİZ YAŞAM MER. HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ		18.12.2014	2.844.000,00	95	90	İŞ DEVAM EDİYOR
2	İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	EMİRDAĞ YENİ EMNİYET MÜD.HİZ.BİN.YAPIM İŞİ.		20.05.2015	2.498.000,00	90	55	İŞ DEVAM EDİYOR
3	SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI	DİNAR 200 KİŞİLİK KIZ ÖĞRENCİ YURT İNŞAATI YAPIM İŞİ		16.08.2016	7.616.000,00	40	15	İŞ DEVAM EDİYOR
4	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	ÇAY3-4ASM+TSM 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ HİZ.BİN.YAPIMI		04.03.2016	1.174.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
5	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	SANDIKLI 4-5 HEKİMLİK ASM+TSM+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİNASI YAPIM İŞİ			1.221.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
6	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	SANDIKLI HÜDAİ,DİNAR TATARLI JAN. KOM.LOJMAN MONTALAMA		12.10.2016	64.900,00	60	50	İŞ DEVAM EDİYOR
7	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	SANDIKLI 2 NOLU 112 ASH İSTASYONU PREFABRİK ALIM İŞİ		17.10.2016	112.520,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
8	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	SANDIKLI 3 NOLU 112 ASH İSTASYONU PREFABRİK ALIM İŞİ		17.10.2016	109.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
9	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	DİNAR,TATARLI 3 NOLU 112 ASH İSTASYONU PREFABRİK ALIM İŞİ		17.10.2016	114.460,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
10	İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	DİNAR 112 ASHİ BİN.ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ		07.11.2016	166.750,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI

İLİMİZ DAHİLİNDE KURUMLARCA 2017 YILINDAN ÖNCE İHALESİ YAPILIP DEVAM EDEN İŞLER İLE 2017 YILINDA İHALESİ YAPILAN, DENETİM VE KONTROLLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN İŞLERE AİT LİSTE

Sıra No	KURUMU-SEKTÖRÜN ADI	İŞİN ADI	İHALE TARİHİ	SÖZLEŞME TARİHİ	TEKLİF (İhale) BEDELİ (TL)	FİZİKİ GER. %	NAKDİ GER. %	AÇIKLAMALAR
11	İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	SANDIKLI JAN. KOM.LOJMAN MONTALAMA İŞİ		14.11.2016	82.814,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
12	İL SAĞLIK MÜD.	SINANPAŞA 112 ASHİ BİN.ONARIM İŞİ		11.11.2016	41.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
13	GENÇLİK SPOR İL MÜD.	GENÇLİK SPOR İL MÜD.BAKIM,ONARIM		8.03.2017	139.350,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
14	KÜLTÜR VE TURİZM MÜD.	SULTANDAĞI DEREÇİNE HALK KÜTÜPHANESİ HİZ.BİN.ONARIM İŞİ		24.03.2017	22.000,00.	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
15	İL ÖZEL İDARESİ	HÜKÜMET KONAĞI A VE B BLOK KORKULUK YAPIM İŞİ		27.03.2017	45.700,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
16	CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI	ADALET SARAYI GİRİŞİ X-RAY CİHAZ YAPIM İŞİ		12.04.2017	84.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
17	HALK SAĞLIĞI MÜDRLÜĞÜ	AFYON 2.KISIM SOĞUK ODA YAPIM İŞİ		10.04.2017	34.600,00	100	100	İGEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
18	HALK SAĞLIĞI MÜDRLÜĞÜ	DİNAR 3.KISIM SOĞUK ODA YAPIM İŞİ		07.04.2017	32.300,00	1000	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
19	HALK SAĞLIĞI MÜDRLÜĞÜ	AFYON 1.KISIM SOĞUK ODA YAPIM İŞİ		10.04.2017	91.000,00	100	100	GEÇİCİ KABULÜ YAPILDI
20	ÇOBANLAR KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ	ÇOBANLAR SENTETİK ÇİM SAHA YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIM İŞİ		10.04.2017	189.500,00	40	0	İŞ DEVAM EDİYOR

ÇEVRE İLE İLGİLİ BAKANLIĞIMIZ YARDIMLARI

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilatı Karşılığında Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Bakanlığımızca yerel yönetimlere 2 denetim neticesinde **543.966,60 TL** yardım ödeneği aktarılmıştır.

S.N.	BELEDİYE ADI	YARDIM KONUSU	ÖDENEK YILI	GELEN MİKTAR (TL)	HARCANAN MİKTAR (TL)	TUTANAK TARİHİ
1	Gazlıgöl	Yol Süpürme Aracı	2016	200.000,-	196.996,80	13.02.2017
2	Düzağaç	Yol Süpürme Aracı	2016	200.000,-	196.996,80	21.04.2017
3	Yeşilçiftlik	Çöp Konteyneri	2017	50.000,-	49.973,00	12.05.2017
4	Tınaztepe	Kanalizasyon	2017	100.000,-	100.000,00	02.06.2017





Dönüşüyor



Lütfen Bekleyin.