

SUNUM İÇERİĞİ

- 1 AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
OTOPARK ALANI
- 2 DİNAR DEVLET HASTANESİ
TAŞINMA
- 3 AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
KVC YOĞUN BAKIM
- 4 AMATEM
- 5 ÇİM
- 6 PALYATİF BAKIM ÜNİTELERİ
- 7 AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ
- 8 AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
2.MR CİHAZI

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ OTOPARK ALANI



Başlama Tarihi	03.02.2014
Planlanan Bitiş Tarih	İhale Süreci başladığında belli olacak
Proje Bedeli	4.159,00 TL (Ot bedeli) + İhale tutarı
Ödenek Türü	Genel Bütçe
Fiziki Gerçekleşme	Henüz tahsisi yapılmadı.

AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi arkasındaki İl Özel İdaresi tarafından dolgusu yapılan 14.992 m²'lik arsa otopark alanı ile ilgili kurumumuz bünyesinde proje oluşturulmuş ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yaklaşık maliyet hesaplanmıştır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden Kurumumuza tahsisi beklenmektedir.

DİNAR DEVLET HASTANESİ

(Yeni Bina)



Başlama Tarihi	12.10.2011
Bitiş Tarihi	29.10.2016
Proje Bedeli	15.771.000,00 TL
Ödenek Türü	Genel Bütçe (TOKİ)
Fiziki Gerçekleşme	%100

AÇIKLAMA

Sağlık tesisi 125 yatak ile 29 Ekim 2016 tarihinden itibaren yeni yerinde hizmet vermeye başlamıştır.



AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

KVC YOĞUNBAKIM



Başlama Tarihi	2015
Planlanan Bitiş Tarih	Mayıs 2016
Proje Bedeli	1.645.500,00 TL + Öz kaynaklar
Ödenek Türü	Genel Bütçe
Fiziki Gerçekleşme	%100

AÇIKLAMA

Mayıs 2016'dan itibaren 3.seviye 6 yataklı olarak hizmet vermeye başlamıştır.

AMATEM



Başlama Tarihi	12.01.2016
Bitiş Tarih	Kasım 2016
Proje Bedeli	309.000,00 TL
Ödenek Türü	Genel Bütçe + Öz kaynaklar
Fiziki Gerçekleşme	%100

AÇIKLAMA

Ayaklı AMATEM hizmetleri Eylül ayından itibaren
Yataklı AMATEM ise Kasım ayından itibaren hizmet
vermeye başlamıştır.

Yatak sayısı:12



ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi)



Başlama Tarihi

Haziran 2016

Bitiş Tarih

Kasım 2016

Proje Bedeli

55.000,00 TL

Ödenek Türü

Genel Bütçe

Fiziki Gerçekleşme

% 100

AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet vermektedir.

PALYATİF BAKIM ÜNİTELERİ



Başlama Tarihi

Ocak 2016

Bitiş Tarih

Kasım 2016

Proje Bedeli

305.690,00 TL

Ödenek Türü

Genel Bütçe + Öz Kaynaklar

Fiziki Gerçekleşme

% 100

AÇIKLAMA

- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi 14 yatak
- Çay Devlet Hastanesi 4 yatak
- Dinar devlet Hastanesi 5 yatak
- Sandıklı Devlet Hastanesi 6 yatak

BİRLİK GENELİ TOPLAM 29 YATAKLA HİZMET VERİLMEKTEDİR

AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ

(Merkezi Sterilizasyon Ünitesi)



Başlama Tarihi	Ocak 2016
Bitiş Tarih	Kasım 2016
Proje Bedeli	964.000,00 TL
Ödenek Türü	Genel Bütçe
Fiziki Gerçekleşme	% 100

AÇIKLAMA

Eski sterilizasyon ünitesi SKS ve Birlik Gözlem standartlarını karşılamadığı ve hizmet sunumunu yavaşlattığı için (2 hastane birleşti) ilgili ünite yenilenmiştir. Kapasite 2.070 litreden 2780 litrelik çift kayar kapaklı otoklav cihazlarla arttırılmıştır. 4 ve 8 sepetli 2 adet yıkama dezenfeksiyon cihazı, 4 adet 15 er sepetlik cihazlarla yenilenmiştir. Böylelikle steril edilecek malzemelerin bekleme süresi ortadan kaldırılmış olup hizmette süreklilik sağlanmıştır.

2.MR ÜNİTESİ



Geliş Tarihi	Kasım 2016
Bitiş Tarih	02.01.2017 tarihi itibari ile hizmet vermeye başladı.
Proje Bedeli (Taşınma)	99.500,00 TL
Ödenek Türü	Genel Bütçe
Fiziki Gerçekleşme	%100

15 Temmuz kapsamında İstanbul Fatih Üniversitesinden İstanbul Bakırköy KHB'ye genel bütçe kapsamında bedelsiz devredilen ve ilgili KHB tarafından değer tespit komisyonunca 480.000,00 TL olarak bedel belirlenen MR cihazı Birliğimize bağlı sağlık tesislerinden Afyonkarahisar Devlet Hastanesine 2.MR cihazı olarak kazandırılmıştır.