

YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU

1- YATIRIM DÖNEMİ	(10cak -30 Haziran 2017					
2- YATIRIMCI KURULUŞUN ADI	ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ					
3- TOPLAM PROJE SAYISI	25					
4- PROJENİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI	-					
	Proje Sayısı	Proje Tutarı	Ödeneği	Harcama	Fiz.Ger.	Nakdi.Ger
TARIM SEKTÖRÜ (Ormancılık)	25	17.511.000	17.511.000	2.282.112	36	13
5- TOPLAM PROJE TUTARI	17.511.000					
6- ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI	-					
7- YILI ÖDENEĞİ	17.511.000					
8- GELEN TOPLAM ÖDENEK	17.511.000					
9- DÖNEM SONUNA KAD. YAP. HARCAMA	2.282.112					
10- PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	13					
11- FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	36					
12- BİTEN PROJE SAYISI	4					
13- DEVAM EDEN PROJE SAYISI	19					
14- İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	2					
15- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	0					
16- BAŞLANMAMA NEDENLERİ	Hava şartlarından dolayı başlanamadı.					
17- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR						
18- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENİ	: -					
19- ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER	: -					



PROJELER LİSTESİ İZLEME RAPORU



İLİ: AFYONKARAHİSAR

YILI: 2017

YATIRIMCI DAİRE: ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

TARİH 19.07.2017

DÖNEM:

II

SIRA NO	SEKTÖR ADI	ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	UYGULAMA YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARC. (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONUNA		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKDİ GERÇ. (TL)	Fiziki GERÇ. (%)	
1	Ormancılık	Orman Kadastro Projesi (20000 Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		200.000	27.484	46	12254 ha yapıldı çalışmalar devam ediyor.
2		Yeni Ağaçlandırma (1100 Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		2.420.000	7.257		Çalışmalar devam ediyor
3		Ağaçlandırma Bakım (3250 Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		2.045.000	713.740	36	1200 ha yapıldı çalışmalar devam ediyor.
4		Yeni Rehabilitasyon (635 Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		843.000	6.345	15	100 ha yapıldı. Çalışmalar devam ediyor
5		Rehabilitasyon Bakım (4700Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		1.410.000	1.682	4	200 ha yapıldı çalışmalar devam ediyor.
6		Toprak Muhafaza Tesis (2500 Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		3.750.000	83.763		Çalışmalar devam ediyor
7		Toprak Muhafaza Bakım (8500 Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		2.248.000	616.997	23	2000 ha yapıldı çalışmalar devam ediyor.
8		Etüt Proje (3600 Ha.)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		72.000	26.644	35	1562 ha yapıldı çalışmalar devam ediyor.

köklerinde hayat var...



PROJELER LİSTESİ İZLEME RAPORU



İLİ: AFYONKARAHİSAR
YILI: 2017

TARİH 19.07.2017
DÖNEM:
II

YATIRIMCI DAİRE: ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

SIRA NO	SEKTÖR ADI	ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	UYGULAMA YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARC. (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONUNA		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKİ GERÇ. (TL)	FİZİKİ GERÇ. (%)	
9	Ormanlık	Fidan Üretimi 3500 Bin adet)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		2.000.000	176.000	63	2.200 000 adet üretildi çalışmalar devam ediyor.
10		Fidan Bakımı(6090 Bin adet)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		330.000	110.000	100	6,090 000 adet bakım yapıldıçalışmalar devam ediyor.
11		Tohum Üretimi (3 Ton)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		64.000	0		Hava koşulları nedeniyle başlanamdı.
12		Ağaç ve Tohum Islahı	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		10.000	0		Hava koşulları nedeniyle başlanamdı.
13		Bina yapımı(1)	02.01.2017	31.12.2017	Sorkun		120.000	0		ihalesi yapıldı sözleşme imzalandı
14		Mesire yeri yapımı	02.01.2017	31.12.2017	Akharım		300.000	0		Kuruluş aşamasında
15		Tesisler (3 adet)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		250.000	220.000	60	2 tesis bitti diğeri devam ediyor.
16		Makine ve Techizatlar (11 adet)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		51.000	51.000	100	Tamamı temin edildi

köklerinde hayat var...



PROJELER LİSTESİ İZLEME RAPORU



İLİ: AFYONKARAHİSAR

YILI: 2017

TARİH 19.07.2017

YATIRIMCI DAİRE: ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEM:

II

SIRA NO	SEKTÖR ADI	ADI	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	UYGULAMA YERİ (İlçesi)	ÖNCEKİ YILLAR HARC. (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL)	DÖNEM SONUNA		UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
								NAKDİ GERÇ. (TL)	FİZİKİ GERÇ. (%)	
17		Yol Şebeke Planı(1Adet)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		35.000			Sözleşmesi yapıldı.
18		Orman Yolu Yapımı (20 Km)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		400.000	90.000	25	5 km yapıldı çalışmalar devam ediyor.
19		Orman Yolu Büyük onarımı (20 Km)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		220.000	102.000	35	7 km yapıldı çalışmalar devam ediyor.
20		Orman Yolu Üst yapısı(15 Km)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		225.000			İhalesi yapıldı.
21		Orman Yolu Sanat Yapısı (25 Km)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		400.000			İhalesi yapıldı.
22		Orman Yolu Etüd- Aplikasyon (55 Km)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		33.000	25.000	91	50 km yapıldı çalışmalar devam ediyor.
23		Kuş Yuvası (800adet)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		20.000	19.200	100	Tamamlandı
24		Karınca plantasyonu(5 adet)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		5.000	5.000	100	Tamamlandı
25		Orköy Etüd Planlama (20)	02.01.2017	31.12.2017	Muhtelif		60.000		65	13 köy yapıldı
		TOPLAM					1.398.000	241.200	17	

köklerinde hayat var...


ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SINIRI



Bölgemize bağlı Afyonkarahisar İlimizde;

- ✓ **3** Müdürlük, (1 Fidanlık, 1 İşletme, 1 Tıbbi ve Aromatik)
- ✓ **10** Şeflik, (7 işletme, 1 Ağ.ve Top.Muh., 1Kad.ve Mülk. 1 Fidanlık) bulunmaktadır.

ORMAN DURUMU



Afyonkarahisar ilinin ormanlık alanı **278.836 Ha** olup il geneline oranı **% 20** dir. Bu alanın **227.695 ha.** bölge müdürlüğümüz bağlı Afyonkarahisar İşletme Müdürlünde kalmaktadır.

- ✓ İl Alanı : **1.427.376** hektar
- ✓ Ormanlık Alan : **278.836** hektar
- ✓ Açıklık Alan : **1.141.069** hektar

PERSONEL DAĞILIMI

- 3 adet Müdür (İşletme, Fidanlık,Tıbbı ve Aromatik)
- 3 adet Müdür Yardımcısı(2 adet İşletme, 1 adet Fidanlık)
- 1 adet başmühendislik
- 20 Teknik eleman
- 34 Orman Muhafaza Memuru
- 43 Diğer Memurlar
- 184 İşçi (Daimi ve Geçici)

Olmak üzere Toplam 288 personelle faaliyetler

ürünütlene olmaktadır.

AFYONKARAHİSAR İLİ ARAÇ DURUMU

Hizmet Aracı	: 14 Adet
Motosiklet	: 4 Adet
Kamyon	: 3 Adet
4x4 Traktör	: 3 Adet
4x2 Traktör	: 5 Adet
Kepçe Monteli Trak.	: 1 Adet
Dozer	: 3 Adet
Greyder	: 3 Adet
Treyler	: 1 Adet
Su İkmal Aracı	: 1 Adet
Ekskavatör	: 1 Adet
Orman Yangın İ.M.A	: 7 Adet
Arozöz	: 11 Adet





Program yılı ödeneği (TL)	2017Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
200.000	20.000 Ha.	27.484	46	12.254 ha Yapıldı.Çalışma devam ediyor



Program yılı
ödeneği (TL)

2017 Yılı Programı

Nakdi Harcama
(TL)

Fiziki
Gerçekleşme (%)

Açıklama

2.420.000

1.100 Ha.

7.257

0

Çalışmalara başlandı



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
2.045.000	3250 Ha.	713.740	36	1200 ha. yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
843.000	635 Ha.	6.345	15	100 ha yapıldı. Çalışma devam ediyor.



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
1.410.000	4700 Ha.	1.682	4	200 ha yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
3.750.000	2.500 Ha.	83.763		Çalışmalara başlandı



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
2.248.000	8.500 Ha.	616.997	23	2000 ha. Yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
72.000	3.600 Ha.	26.644	35	1562 ha .yapıldı



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
2.000.000	3.500.000 Adet	176.000	63	2.200.000 adet üretildi.



Program yılı ödeneği (TL)	201 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
330.000	6.090.000	110.000	100	6.090.000 adet bakım yapıldı.



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
64.000	3 Ton	0	0	Sonbaharda başlanacak.



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
20.000	800 Adet	19.200	100	Tamamlandı



Program yılı ödeneği (TL)	2016 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
5.000	5 Adet	5000	100	Tamamlandı



Program yılı ödeneği (TL)	2017 yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
2.500.000	Süt Sığırcılığı 101 aile Süt Koyuncululuğu 19 aile Manda Yetiştiriciliği 4 aile Toplam	2.020.000 200.000 100.000 2.360.000	87	101 aileye Süt sığırcılığı, 12 aileye süt koyuncululuğu ve 4 aileye manda yetiştiriciliği gerçekleşti. Çalışmalar devam ediyor



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
400.000	20 Km.	90.000	25	5 km yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.



Program yılı ödeneği (TL)	2016 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
225.000	15 Km.	0	0	İhalesi yapıldı.



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
400.000	25 Km.	0	0	İhalesi Yapıldı



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
220.000	20 Km	102.000	35	7 Km yapıldı.Çalışmalar devam



Program yılı ödeneği (TL)	2017 Yılı Programı	Nakdi Harcama (TL)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Açıklama
33.000	55 Km	25000	91	50 Km yapıldı. Çalışmalar devam ediyor.



•2017 yılında 10 Adet köyde 78 ha .ceviz ,12 Adet köyde 185 ha Badem ve 6 köyde 7 ha dut plantasyonu kurulması programlanmıştır. 4 adet köyde 8 ha ceviz, 4 adet köyde 7 ha badem ve 1 adet köyde 1 ha dut plantasyonu kuruldu. çalışmalar devam etmektedir.





- 2017 yılında 2 adet bal ormanı kurulması planlandı. 1 adedinin projesi yapıldı.

köklerinde hayat var...





2017 yılında 30 adet okul bahçesinde 6 ha ve 20 adet ibadethane düzenlenmesi programlanmıştır. 30 adet okul bahçesi ile 2 adet ibadet hane bahçesi düzenlendi.





Afyonkarahisar-İzmir	: 38 Km Bakım Çalışması yapıldı.
Afyonkarahisar-Ankara	: 100 Km Bakım Çalışması yapıldı.
Afyonkarahisar-Sandıklı	: 40 Km Bakım Çalışması yapıldı.
Afyonkarahisar-Eskişehir	: 35 Km Bakım Çalışması yapıldı.
Sandıklı- Avşar	: 28 Km Bakım Çalışması yapıldı.
Afyonkarahisar- Konya	: 60 Km Bakım Çalışması yapıldı.
Afyonkarahisar-Kütahya	: 42 Km Bakım Çalışması yapıldı.
<u>Bolvadin -Çifteler</u>	: 33 Km Bakım yapıldı ve 6 km tesis gerçekleştirildi.
TOPLAM	376 Ha Karayolu Ağalandırması bakımı 6 ha tesis yapıldı.

