

# ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



**AFYONKARAHİSAR İL KOORDİNASYON  
KURULU TOPLANTISI  
11.10.2017**

PROJELERİN SEKTÖREL DAĞILIMI	ADEDİ
TURİZM	28
DİĞER	5
TOPLAM	33
2017 YILI PROGRAM ÖDENEĞİ	7.749.227 TL
2017 YILI HARCAMA	7.538.534 TL
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%97
FİZİKİ GERÇEKLEŞME	%95

## V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörün Adı	Proje Adı	2017 Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	AÇIKLAMALAR
Turizm	Akdağ TP Kır Lokantası	370.000	219.141	Kır Lokantası Yapımı
Diğer	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi	50.000	49.678	Kedi Köpek Evi Yapımı
Turizm	Muhtelif İşler Akdağ Tabiat Parkı Bakım Onarım	180.000	180.000	Orman Köşklerinin Bakım onarımı
Turizm	26 Ağustos Tabiat Parkı Çevre Düzenleme	150.000	149.527	Çevre Düzenleme
Turizm	Akdağ Tabiat Parkı Çevre Düzenleme	140.000	138.641	Çeşme ve Orman Köşklerinin Çevre düzenlenmesi ve WC
Turizm	Akdağ Tabiat Parkı Makine Teçhizat Alımı	10.000	5.710	Kamera Alımı
Turizm	Plan Proje Yapımı	70.000	67.260	Yöresel Ürün Satış Stantları fikir proje ve mimari uygulama projeleri
Turizm	İstiklal Tanıtım Merkezi Maket Yapımı	141.000	141.000	Maket Yapımı
Turizm	Korunan Alanlara Kamelya Yapımı	880.000	880.000	Kamelya Yapımı



## V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Sektörün Adı	Proje Adı	Program Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Açıklamalar
Turizm	Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Ulusal Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması Pilot Projesi	63.500	62.540	Biyolojik Çeşitlilik
Turizm	İstiklal Tanıtım Merkezi Önü Yol Yapımı	684.000	684.000	Yol Yapımı
Turizm	Muhtelif İşler Projesi	24.310	24.310	Frig Vadisi Tabiat Parkı
Turizm	Sulak Alanların Korunması Tanzimi ve Rehabilitasyonu	20.000	17.900	Karakuyu Çevre Düzenleme
Turizm	Sulak Alanların Korunması Tanzimi ve Rehabilitasyonu	20.000	19.500	Eber Gölü Tabela Yapımı
Turizm	26 Ağustos Tabiat Parkı Sosyal Tesis Yapım İşİ	200.000	160.000	Yöre Ürünleri ve Sosyal Tesis Yapım İşİ
Turizm	Akdağ Tabiat Parkına Yaban Hayatı Eğitim Merkezi Yapımı İşİ	1.473.820	489.700	Yaban Hayatı Eğitim Merkezi

## V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektörün Adı	Proje Adı	Program Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Açıklamalar
Diğer	Yaban Koyunu Yakalama Kapanı Yapımı	50.000	47.516	Kapan Yapımı
Diğer	Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu	37.000	37.000	İscehisar Belediyesine Aktarılmıştır.
Diğer	Kimlik Kartı Yazım Makinesi Alımı	9.000	6.977	Av Kimlik Belgesi Yazım Makinesi
Turizm	26 Ağustos TP Kamelya Alımı	150.000	150.000	Altıgen Kamelya Alımı



# V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Sektörün Adı	Proje Adı	Program Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Açıklamalar
Turizm	Başkomutan TMP Ahmetpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı	621.800	621.800	Ahmetpaşa Günü Birlik Kullanım Alanı Yolun Kilit Parke Taşı Döşenmesi
Turizm	Başkomutan TMP Sinanpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı	309.100	309.100	Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği -Sinanpaşa Arası Yolun Kilit Parke Taşı Döşenmesi
Turizm	Başkomutan TMP Serban kasabası üzeri Kacatepe yolu)	468.456	468.456	Serban Kocatepe yolu
Turizm	Başkomutan TMP Şehitliklerin Bakım ve Onarımı	150.000	150.000	Anıt ve Şehitliklerin Bakım-Onarım
Turizm	Başkomutan TMP Çevre Düzenleme	405.000	405.000	Sinanpaşa GBKA
Turizm	Başkomutan TMP Kır Lokantası	551.000	551.000	Erkmen GBK Kır Lokantası
Turizm	Başkomutan TMP Akharım Kasabası Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı	1.100.000	1.100.000	Akharım Kasabası-Çiğiltepe Şehitliği Arası yolun kilit parke taşı döşemesi



## V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Sektörün Adı	Proje Adı	Program Ödeneği	Dönem Sonu Harcama	Açıklamalar
Turizm	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	19.000	19.000	Tanıtım filmi yapımı.
Turizm	Başkomutan TMP Altyapı ve Tesisler	102.000	101.094	Erkmen Günü Birlik Kullanım Alanı 50 KW trafo ve enerji nakil hattı tesisi Yapımı
Turizm	Korunan Alanlardaki Denetim ve Kontrolün Etkinleştirilmesi	2.000	1.650	Büyük Taarruz Şehitliğine tırpan alımı
Turizm	Başkomutan TMP Erkmen GBKA Yol Yapımı	160.000	160.000	Erkmen GBKA Yol Yapımı
Turizm	Başkomutan TMP Erkmen GBKA Gözlem Kulesi	110.000	110.000	Erkmen GBKA Gözlem Kulesi

# AFYONKARAHİSAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ





# 26 AĞUSTOS TABİAT PARKI

İlçesi

Sinanpaşa

**2017 yılı yatırımları**

**26 Ağustos TP Sosyal Tesis Yapım İşİ**  
**Yılı Ödeneği : 200.000 TL**



**26 Ağustos TP Sosyal Tesis Yapım İşİ ihalesi 19.09.2017 tarihinde yapılmıştır. Sari ihale olup toplam ihale bedeli 5.121.200 TL'dir. Fiziki gerçekleştirme %15 dir.**

# AKDAĞ TABİAT PARKI

İlçesi

Sandıklı

**2017 yılı yatırımları**

**Akdağ TP Kır Lokantası Yapımı**  
**Yılı Ödeneği : 400.000 TL**



**Kır lokantası yapımı çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Fiziki gerçekleşme %99'dur.**



# AKDAĞ TABİAT PARKI



İlçesi	Sandıklı
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Akdağ TP Çevre Düzenleme Yılı Ödeneği : 140.000 TL</b>



**Akdağ Tabiat Parkı'nda oyun parkları, çeşme, bilgilendirme ve yönlendirme tabelaları yapılmıştır. Namazgah yapımı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleştirme %100'dir.**

# AKDAĞ TABİAT PARKI

İlçesi	Sandıklı
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Akdağ TP Bakım Onarım Yılı Ödeneği : 180.000 TL</b>



**Akdağ Tabiat Parkı'ndaki orman köşklerinin yarım ay kaplama ve izolasyon projesi tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100'dür.**

# 26 AĞUSTOS TABİAT PARKI

İlçesi	Sinanpaşa
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>26 Ağustos TP Çevre Düzenleme. Yılı Ödeneği : 150.000 TL</b>



**26 Ağustos Tabiat Parkı'na fidan dikimi, elektrik hattı, çok amaçlı binasının mantolama ve bakım onarım işleri yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme %100'dür.**

# 26 AĞUSTOS TABİAT PARKI

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	Muhtelif Sahalara Plan Proje yapımı Yılı Ödeneği : 70.000 TL



26 Ağustos Tabiat Parkı Yöresel Ürün Satış Standı fikir ve statik ve mimari proje yapımı tamamlanmıştır. Frig Vadisi halihazır harita yapımı ve gelişme planı yapımı tamamlanmıştır. **Fiziki gerçekleştirme % 100'dür.**

# İSTİKLAL TANITIM MERKEZİ

İlçesi	Sinanpaşa
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>İstiklal Tanıtım Merkezi maket yapımı</b> <b>Yılı Ödeneği : 141.000 TL</b>



**İstiklal Tanıtım Merkezi içerisine Büyük Taarruz'un geçtiği alanın üç boyutlu arazi maketi yapımı işi tamamlanmış olup, geçici kabul aşamasındadır.**

**Fiziki gerçekleşme %100'dür.**

# İSTİKLAL TANITIM MERKEZİ

İlçesi	Sinanpaşa
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>İstiklal Tanıtım Merkezi önü yol yapımı</b> <b>Yılı Ödeneği : 684.000 TL</b>



**İstiklal Tanıtım Merkezi ile 26 Ağustos Tabiat Parkı arkası 1,5 km'lik yol yapımı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleştirme % 100'dür.**



# FRIG VADİSİ TABİAT PARKI

İlçesi	İhsaniye
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Frig Vadisi Tabiat Parkı Çevre Düzenleme Yılı Ödeneği : 24.310 TL</b>



**2017 yılı içerisinde ilan edilen Frig Vadisi Tabiat Parkı'na Frig motifli kamelya yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100'dür.**

# KORUNAN ALANLAR

İlçesi	Muhtelif
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Korunan Alanlara Kamelya Yapımı Yılı Ödeneği : 880.000 TL</b>



**Başkomutan Tarihi Milli Parkı içerisinde bulunan mola noktaları ve korunan alanlarda kullanılmak üzere 400 adet kamelya yapım işi tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100'dür.**

# SOKAK HAYVANLARI PROJELERİ

İlçesi	Muhtelif
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu Projesi</b> <b>Yılı Ödeneği : 50.000 TL</b>



**Afyonkarahisar İl Genelinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi kapsamında kedi evleri, kiremit kuş yuvaları ve ahşap kuş evleri yapımı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100'dür.**

# AKDAĞ TABİAT PARKI

İlçesi

Muhtelif

**2017 yılı yatırımları**

**Akdağ Tabiat Parkına Yaban Hayatı Eğitim Merkezi Yapımı İşi  
Yılı Ödeneği : 489.700 TL**



**Akdağ Tabiat Parkı'na Yaban Hayatı Eğitim Merkezi yapımı ihalesi yapılmış olup yapım çalışmaları devam etmektedir. Sari ihale olup 2018 yılında tamamlanacaktır. İhale bedeli KDV dahil **1.473.820 TL**'dir.**

# YABAN KOYUNU ÜRETME İSTASYONU

İlçesi

Şuhut

**2017 yılı yatırımları**

Yaban Koyunu Yakalama Kapanı  
Yılı Ödeneği : 50.000 TL



Şuhut Anadolu Yaban Koyunu Üretim İstasyonunda yaban koyunlarının aşılması için 1 adet yakalam kapanı yapılmıştır.

# YABAN KOYUNU ÜRETME İSTASYONU

İlçesi

Şuhut

**2017 yılı yatırımları**

26 Ağustos TP Kamelya Alımı  
Yılı Ödeneği : 150.000 TL



**26 Ağustos Tabiat parkına 60 adet altıgen kamelya alımı gerçekleştirilmiştir.**



**TÜRK VATANINI EBEDİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURAN  
BÜYÜK TAARRUZ  
26 AĞUSTOS 1922 SAAT 04:30**

20 Ağustos 1922 saat 16:00 Akşehir'de toplanan komutanlar 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz karar verdiler. Başkomutanlık Karargahı 24 Ağustos'ta Akşehir'den Şuhut'a geldi 24 Ağustos gecesi Kocatepe'ye hareket edildi. Aynı gece 30 Mehmetçikten oluşan öncü birlik ve muharebe birliği Kocatepe'ye çıktı. Başkomutan ve diğer komutanlar için sipir ve gözleme çukuru ve irtibat mekânı hazırlandı. 26 Ağustos gecesi Büyükkalecik köyü arka dağ eteklerinden ayaklarına keçeler sarılmış mekep, katır ve atları üzerinde bazen yaya olarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genel Kurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa 42 subay ve 35 erden oluşan karargah sabaha karşı Kocatepe'ye ulaştı.

26 Ağustos 1922 sabah 04:30'da planlanan Büyük Taarruz yoğun sis nedeniyle saat 05:00'de Topçu atıyla başladı. Düşmanın yitirce uğraşarak yaptığı tel engeller 2 saat içinde parçalanarak açılmış 27 Ağustos 1922 saat 17:30'da Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtulmuş ve Başkomutanlık Karargahı Afyonkarahisar'a taşınmıştır.

Büyük Taarruzla başlayan büyük kükreyişle düşman Anadolu'dan kovulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Türk Uluu ebediyen özgürlüğe kavuşmuştur.

Yüce Kahramanları Minnetle Anıyoruz.

# BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	Ahmetpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı Yılı Ödeneği: 621.800 TL



Ahmetpaşa–Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği arasındaki yol çalışmalarına 2016 yılında 1.200.000 TL ödenekle başlanmış olup, **proje tamamlanmıştır.**



# BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Sinanpaşa
2017 yılı yatırımları	Sinanpaşa-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı Yılı Ödeneği: 309.010TL



Albay Reşat Çiğiltepe-Sinanpaşa arasındaki yol çalışmalarına 2016 yılında 1.112.000 TL ödenekle başlanmış olup, **proje tamamlanmıştır.**

İlçesi	Sinanpaşa
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Serban kasabası üzeri Kocatepe yolu Yılı Ödeneği: 468.456 TL</b>



Antalya yolundan Kocatepe'ye çıkan Serban yolu çalışmalarına 2016 yılında 3.170.000 TL ödenekle başlanmış olup, **proje tamamlanmıştır.**



# BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ



İlçesi	Sandıklı
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Akharım Kasabası-Çiğiltepe Şehitliği arası yol yapımı Yılı Ödeneği: 1.100.000 TL</b>



**Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği ile Akharım Kasabası arası yolu kilit parke taşı ile döşenmesi 1.100.000 TL'ye ihale edilmiş olup, **proje tamamlanmıştır.****

# BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Merkez
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Başkomutan TMP Trafo ve Enerji Hattı Yılı Ödeneği: 102.000 TL</b>



**Erkmen Günöbirlik Kullanım Alanı 50 KW trafo ve enerji nakil hattı tesisi yapımı tamamlanmıştır.**

# BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Merkez
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Başkomutan TMP Kır Lokantası</b> <b>Ödeneği: 551.000 TL</b>



**Erkmen Günöbirlik Kullanım Alanı Kır Lokantası Yapımı projesi tamamlanmıştır.**

# BAŞKOMUTAN TARİHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Merkez
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Başkomutan TMP Erkmen GBKA Gözlem Kulesi Ödeneği: 110.000 TL</b>



**Erkmen Günöbirlik Kullanım Alanı gözlem kulesi yapımı tamamlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme :%100**

# BAŞKOMUTAN TARIHI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçesi	Merkez
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Başkomutan TMP Erkmen GBKA Yol Yapımı Ödeneği: 160.000 TL</b>



**Erkmen Günübirlik Kullanım Alanı yol yapımı tamamlanmıştır. Fiziki Gerçekleşme %100'dür.**



# BAŞKOMUTAN TARIHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ



İlçesi	Muhtelif
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Başkomutan TMP Şehitliklerin Bakım Onarımı</b> <b>Ödeneği: 150.000 TL</b>



**Başkomutan TMP Müdürlüğü uhdesinde bulunan Şehitliklerin bakım ve onarımları yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme % 100'dür.**



İlçesi	Muhtelif
<b>2017 yılı yatırımları</b>	<b>Başkomutan TMP Çevre Düzenleme Ödeneği: 360.000 TL</b>



**Çevre düzenleme faaliyeti kapsamında Sinanpaşa ilçesi Kuruçay göleti günübirlik kullanım alanı yapımı tamamlanmıştır. Fiziki gerçekleşme %100'dür.**

# BAŞKOMUTAN TARIHİ MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜ



**Zafer Müzesinin Restorasyonun ihalesi yapılmış olup; ihale istiklilerin güvenlik soruşturması devam etmektedir.**



**Arz Ederim.**  
**Mahmut TEMEL**  
**Bölge Müdürü**